

吴忠市利通区 机关效能建设领导小组办公室

吴利效办发〔2018〕27号

重点拆迁任务调度专报

根据区政府对近期重点拆迁任务“日调度”工作安排，6月11日，区政府马长军副区长主持召开调度会，现将近期重点项目拆迁任务相关情况通报如下：

一、进展情况

（一）金银滩镇：银西高铁、城际高铁、344国道剩余30余户拆迁户尚未签订协议；汉渠桥头三汇化工责任有限公司及周边房屋尚未完成拆迁，目前进度缓慢。

（二）东塔寺乡：第四污水处理厂项目农户拆迁已完成，6户温棚已拆迁，征地进展顺利；东塔三小扩建项目拆迁农户18户，已拆迁14户，剩余4户未拆除，其中张凤萍废铁收购加工厂因诉求过高导致拆迁进度缓慢；344国道建设项目中3家企业未拆除，清水沟生态治理建设项目中4家企业未拆除；团结路建设项目54家企业未拆除。

(三) 郭家桥乡: 秦渠南路项目涉及 8 户牛棚未拆, 8 户农宅未拆; 山水沟特色产业村项目下剩 13 户农宅、1 户企业未拆; 清水沟治理项目涉及 2 户农宅未拆, 3 座坟未迁; 富民路项目涉及 4 户农宅未拆; 344 国道项目涉及 1 户农宅未拆; 清水沟保障房项目区涉及 1 户农宅未拆; 朝阳东路项目涉及 1 座亭子未迁; 铁西路项目主线征地涉及 5 户农田附着物有争议, 未征收。

(四) 金积镇: 关渠四队已全部拆完并完成清渣; 关渠二队尚有 2 户未拆; 关渠一队尚有 5 户农宅, 3 户牛棚未拆迁。

(五) 板桥乡: 文化街向南延伸项目, 拆迁动员会已召开, 近期开展拆迁工作。

二、下一步工作要求

近期, 东塔寺乡解决了第四污水处理厂项目拆迁工作难题, 金积镇完成了关渠村大部分拆迁任务, 郭家桥乡市政道路建设项目进度加快。下一步各责任单位要切实强化措施, 加大力度、紧盯不放、多措并举, 确保为完成的拆迁任务尽快完成。尤其是各单位“一把手”要进一步增强工作的紧迫感和主动性, 坚决杜绝等靠要、推托磨等不良作风, 紧盯目标、持续加力, 推动拆迁工作取得突破性进展。区委督查室、区政府效能办近期将持续加大对拆迁工作的不定时督查, 对责任意识不强、纪律执行不严、工作落实不力的相关单位和责任人问责。

吴忠市利通区机关效能建设领导小组办公室

2018年6月13日



抄送：区委书记、副书记，各常委，政府区长、常务副区长，各副区长，
各相关单位。

吴忠市利通区机关效能建设领导小组办公室

2018年6月13日印发
